

Bautagebuch Oktober 2006

14. Oktober 2006

Es tut sich etwas auf unserem Bauplatz. Der Boden wurde geebnet. Es wurde eine Bautoilette aufgestellt und das Bauschild angebracht.

18. Oktober 2006

Heute waren die Wolferöder zu Besuch auf unserer Baustelle. Sie waren überrascht, wie viel sich das Baugebiet in dem einen Monat seit der Hochzeit verändert hat.

22. Oktober 2006

Die Verschalung für das Fundament wird vorbereitet.

24. Oktober 2006

Es wird schon früh dunkel. Jetzt gibt es Montags bis Freitags überwiegend Nachtbilder, aber wir wollen trotzdem jeden Baufortschritt festhalten.

26. Oktober 2006

Die Vorbereitungen zum Gießen der Bodenplatte schreiten weiter voran. Die fleißigen Handwerker kommen von der Firma Albert Bau aus Haibach. Da wir heute frei haben, können wir das Gießen unserer Bodenplatte beobachten. Dafür werden ca. 2,5 Ladungen Beton benötigt.

Der Termin mit unserem Bauleiter Herrn ES brachte schlechte Nachrichten: er ist nicht mehr unser Bauleiter, aber er hat uns seinen Nachfolger, Herrn KS, gleich vorgestellt.

Kurz nach diesem Termin erhielten wir einen Anruf von IBG, in dem uns mitgeteilt wurde, dass Herr ES ab sofort nicht mehr für die IBG arbeitet, ein neuer Bauleiter noch nicht feststeht, beim ersten Termin mit dem neuen Bauleiter die Niederlassungsleiterin anwesend sein wird und wir über alles noch schriftlich informiert werden würden. Ahja ...! Das klingt ja alles sehr Vertrauen erweckend. Was denn nun? Wir werden es erleben ... ☺

27. Oktober 2006

Wir haben zwar – uns ist ja bisher nichts offiziell bekannt gegeben worden – derzeit keinen Bauleiter, aber solange es auf unserem Bau vorangeht, soll uns das egal sein. Die Außenwände sind schon über die Hälfte hochgezogen. Man kann schon erkennen, wo die Fenster und Türen im EG hinkommen.

28. Oktober 2006

Heute hatten wir Besuch von den Thumern. Auch sie waren zur Hochzeit vor 6 Wochen dabei und erkennen das Baugebiet fast nicht wieder.

29. Oktober 2006

An der Hyrchwiese 19 – so unsere zukünftige Adresse – geht es gut voran. Die Außenwände sind schon fast fertig und es wurde mit dem Mauern der Innenwände begonnen.

30. Oktober 2006

Über den Innentüren wurden bereits die Stürze fertiggestellt. Damit sind die Innenwände also auch fertig.

31. Oktober 2006

An den Außenwänden sind die Verschalungen zum Gießen der Stürze über den Fenstern vorbereitet.