

Bautagebuch November 2006

2. November 2006

Während sich Christiane bei einer Chorprobe vergnügt, darf Thomas allein die Baustelle besuchen. Heute wurde Material für den Schornstein geliefert und Vorbereitungen zum Gießen der Deckenplatte getroffen.

3. November 2006

Die Betonschalen für die Decke sind drauf. Durch die vielen Stützen kann man kaum mehr durchs Haus gehen. Die Bauarbeiter haben eine Leiter dagelassen, dadurch können wir auch mal schauen, wie es oben aussieht. Es wurden schon Stahlgitter in die Betonschalen gelegt.

4. November 2006

Die Deckenplatte wurde gegossen. Jetzt ist im EG alles ganz nass. Beim Begutachten des Baufortschritts ist Thomas etwas ins Auge getropft. Wir mussten mit Apfelschorle ☺ spülen, da wir nichts anderes im Auto hatten, aber es hat auch geholfen – Not macht erfinderisch. Und um das Erdgeschoss herum liegt noch mehr Material für unser Haus.

6. November 2006

Da die Deckenplatte nun erst einmal trocknen muss, ist nichts weiter passiert.

8. November 2006

Jetzt geht es bald im Obergeschoss los. Die Steinschneidemaschine steht schon oben.

9. November 2006

Es wurde ein Gerüst um unser Haus gestellt. Wir sollten noch erfahren, dass unsere Freude bald getrübt werden würde.

11. November 2006

Die Wände im Obergeschoss wurden begonnen. Man kann schon die Zimmereinteilung erkennen.

13. November 2006

Mal wieder nur Nachtaufnahmen. Aber es wurde heute wieder fleißig gemauert.

15. November 2006

Heute haben wir den bereits im Oktober mit dem Bauleiterwechsel angekündigten Termin mit der Niederlassungsleiterin und dem neuen Bauleiter. Aber! Nur – weil wir daran erinnert haben -> mal wieder.

Wir haben immer noch keinen neuen Bauablaufplan. Der uns vorliegende ist ja noch vom ersten Bauleiter und stellt uns die Hausübergabe in KW 12/2007 (19. bis 25. März) in Aussicht. Aber nach Aussage des neuen Bauleiters sei der angeblich zu lang gestreckt und aufgrund des guten Wetters könnten wir mit einer früheren Fertigstellung rechnen. Soso!

17. November 2006

Das Bauschild ist übrigens zwischenzeitlich an der Außenwand unseres Hauses befestigt worden. Das war mir so noch gar nicht bewusst aufgefallen. Es hätte beim Aufstellen des Gerüsts ohnehin weichen müssen. Das Gerüst wurde inzwischen mit einem Netz versehen.

20. November 2006

Heute haben wir auf unserer Baustelle die ersten Materialien für den Dachstuhl entdeckt. Ja! Die sind wirklich für uns – steht ja unser Name drauf. Petrus ist allen Bauherren derzeit ja sooo gut gesonnen. ☺

21. November 2006

Die Wände im Obergeschoss wachsen weiter. Und es gibt noch mehr Material für unseren Dachstuhl.

22. November 2006

Es werden Vorbereitungen für das Stellen des Dachstuhls getroffen. An der Deckenplatte werden Bleche zum Befestigen des Dachstuhls angebracht.

23. November 2006

Der Dachstuhl ist drauf!!! Prima. Hoffentlich haben wir weiter so ein Glück mit dem Wetter.

27. November 2006

Das Material für den Schornstein im OG ist schon oben gelagert.

Heute waren wir in Frankfurt unterwegs. Thomas hatte in der Hanauer Landstraße ein Gebäude gefunden, welches eine Außenfarbe hat, wie wir sie uns wünschen. Und er hatte recht – dieses Orange ist genau unsere Farbe. 😊